

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Центральная д. 4а

« 10 » 10 _____ 2019 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Корнеева Э.Ш.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Центральная д. 4а

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 34-2019 от 22.02.2019г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 2 454 569 рублей, в том числе:

- ремонт фасада – 2 385 456 рублей;
- ремонт подвала – 37 300 рублей;
- ремонт фундамента – 31 813 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 2 181 991 рублей, в том числе:

- ремонт фасада – 2 118 917 рублей;
- ремонт подвала – 31 269 рублей;
- ремонт фундамента – 31 805 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Центральная д. 4а принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»



Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Корнеева Э.Ш.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКУ г. Батайска



Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании (ст. дома)

*Доме 4а кв 2 - д.т.ф. -
(Хитмякова)*