

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу:
Ростовская область, г. Гуково, ул. Бургустинская, 32.

«10» 10 2019 года

Приемная комиссия в составе:

- заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

- В. В. Прудников

- Начальник территориально
удалённого отдела НКО
«Фонд Капитального ремонта»
в г. Каменск-Шахтинский

- И. Г. Крюкова

-Руководитель подрядной организации
ООО «Аквис»

- А.И. Бязров

-Инженер по строительному
контролю ООО "Строй-Инжиниринг"

- Э.Ш. Корнеева

- Представитель собственников
многоквартирного дома (или в соответствии
с п. 6 ст. 189 ЖК РФ представитель органа
местного самоуправления)

- Н.В. Лихошапко, кв. 96

Администрация г. Гуково

- В.Ю. Максимов

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Бургустинская, 32 (ремонт фасада, ремонт подвала, ремонт фундамента, ремонт крыши).

2. Капитальный ремонт проводился ООО «Актис»

(наименование подрядной организации)

в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной:

1. Ремонт крыши -

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2648-19 от 05.10. 2019г.

2. Ремонт фасада -

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2531-19 от 03.10. 2019г.

3. Ремонт фасада (дополнительные работы) -

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2532-19 от 03.10. 2019г.

4. Ремонт подвала-

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2663-19 от 05.10.2019г.

5. Ремонт фундамента -

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2664-19 от 05.10.2019г.

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору № 16-2019 от 07.02.2019г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 15 326,596 тыс.руб.
по факту работы выполнены на сумму 15 430.498 тыс.руб.

