

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 211

« 09 » 10 2020 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А.А.
Администрация г. Батайска	<hr/>
Представитель МКД	Горобец В.Ф. (кв. №43)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту подвала, фасада, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 211
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 36-2020 от 12.03.2020г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 8 306 011 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 8 143 296 рублей;
 - ремонт подвала – 69 446 рублей;
 - ремонт фундамента – 93 269 рублей.

По факту работы выполнены на сумму 8 378 708 рублей, в том числе:

 - ремонт фасада – 8 143 293 рубля;
 - ремонт подвала – 69 446 рублей;
 - ремонт фундамента – 87 305 рублей;
 - ремонт подвала – Дополнительные работы – 78 663 рубля.
5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной

программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту подвала, фасада, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса ,211 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

ООО «Строй-Инжиниринг»
Инженер по строительному контролю

Паневин А.А.

Администрация г. Батайска

—

Представитель МКД

Горобец В.Ф.
(кв. №43)