

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1/1

« 05 » 10 2020 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В.

Инженер отдела развития жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ г. Таганрога Лоленко Н.С.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента, электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1/1

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 109-2020 от 19.02.2020

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт фасада: **2 659 150** руб.

Ремонт подвала: **145 718** руб.

Ремонт фундамента: **213 742** руб.

Ремонт электроснабжения: **649 090** руб.

Итого: 3 667 700руб.

2) по факту работы выполнены:

Ремонт фасада: **2 649 892**руб.

Ремонт подвала: **72 530** руб.

Ремонт фундамента: **22 853** руб.

Ремонт электроснабжения: **648 441** руб.

Итого: 3 393 716 руб.

4. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента, электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1/1 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В. _____

ИП Бородай Ю.А. _____

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В. _____

Инженер отдела развития жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ г. Таганрога Лоленко Н.С. _____

