

АКТ
приемки выполненных работ

по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 1136

«01» 10 2021 г.

Приёмочная комиссия в составе:

Заместитель главы
Администрации города Азова
по городскому хозяйству

Ткаченко Р.И..

Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора

Прудникова В.В.

Подрядной организации ООО «Авангард»,
в лице генерального директора

Узлова Н.Г.

Строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»,
в лице инженера по строительному контролю

Корнеева Э.Ш.

Уполномоченного представителя собственников
помещений МКД, в лице собственника кв.31

Корнеев Ю.Н.

Директор МП г. Азова «УК «АЗАК»

Лисунов С.И.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемки результаты выполненных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения.
2. Капитальный ремонт проведен ООО «Авангард» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 27-2021 от 19.04.2021г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта МКД в 2021 году согласно договору составляет 13 139 796 рубля, в том числе:
 - ремонт фасада – 10 096 211 рублей;
 - ремонт подвала - 365 700 рублей;
 - ремонт фундамента - 208 363 рубля
 - ремонт крыши - 2 469 522 рубля

5. Фактически работы выполнены на сумму 12 626 610 рублей, в том числе:

- ремонт фасада – 8 941 933 рублей;
- ремонт подвала - 743 230 рублей;
- ремонт фундамента - 143 800 рублей;
- ремонт крыши - 2 797 647 рубля

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения принять.

Члены комиссии:

Заместитель главы
Администрации города Азова
по городскому хозяйству



Ткаченко Р.И.

Ткаченко Р.И..

Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора

Прудникова В.В.

Прудникова В.В.

Подрядной организации ООО «Авангард»,
в лице генерального директора



Узлова Н.Г.

Узлова Н.Г.

Строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»,
в лице инженера по строительному контролю
Инженер по строительному контролю

Корнеева Э.Ш.

Корнеева Э.Ш.

Уполномоченного представителя собственников
помещений МКД, в лице собственника кв.31

Корнеев Ю.Н.

Корнеев Ю.Н.

Директор МП г. Азова «УК «АЗАК»



Лисунов С.И.

Лисунов С.И.