

АКТ
приемки выполненных работ

по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 116/22

«24» 04 2022 г.

Приёмочная комиссия в составе:
*Начальник отдела координации
отдела городского хозяйства*
Заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

С.С. Волнивец
Бузуверов П.Н.

Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице _____

НАЧАЛЬНИК
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-УДАЛЁННОГО
ОТДЕЛА Г. ВОЛГОДОНСК
ТАТАРЕНКО А.С.

Подрядной организации ООО «Авангард»,
в лице генерального директора

Узлова Н.Г.

Строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»,
в лице инженера по строительному контролю

Каниболоцкий В.А.

Уполномоченного представителя собственников
помещений МКД, в лице собственника кв. 77

Новиков А.Н.

Директор ООО «Милана»

Стародубцев В.В.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемки результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.
2. Капитальный ремонт проведен ООО «Авангард» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 21-2021 от 19.04.2021г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта МКД в 2021 году согласно договору составляет 26 710 468 рублей, в том числе:
 - ремонт системы теплоснабжения - 13 576 560 рублей;
 - ремонт системы холодного водоснабжения - 759 047 рублей;
 - ремонт системы горячего водоснабжения - 6 344 332 рублей;
 - ремонт системы водоотведения - 1 240 727 рублей;
 - ремонт системы электроснабжения - 4 789 802 рублей;

5. Фактически работы выполнены на сумму 21 981 479 рублей, в том числе:

- ремонт системы теплоснабжения - 11 132 199 рублей;
- ремонт системы холодного водоснабжения - 1 218 996 рублей;
- ремонт системы горячего водоснабжения - 3 854 953 рубля;
- ремонт системы водоотведения - 1 181 253 рублей;
- ремонт системы электроснабжения - 4 594 078 рублей;

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения принять.

Члены комиссии:

Игорь Альбицкий
отдел городского хозяйства

Заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице _____

Подрядной организации ООО «Авангард»,
в лице генерального директора

Строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»,
в лице инженера по строительному контролю

Уполномоченного представителя собственников
помещений МКД, в лице собственника кв. 77

Директор ООО «Милана»



Игорь Альбицкий

П.Н. Бузуверов


Бузуверов П.Н.

г. Волгодонск
Территориально-удаленного
отдела г. Волгодонск
ТАТАРЕНКО А.С.



Н.Г. Узлова

Узлова Н.Г.



В.А. Каниболоцкий

Каниболоцкий В.А.



Новиков А.Н.

Стародубцев В.В.