

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 65А

« 02 » 10 2018 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта» В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» В.В. Сидоров

Директор ООО «Дон-Строй» А.И. Руденко

Инженер строительного контроля Н.Н. Петрова

Представитель собственников МКД: кв.10 М.В. Кушнир

Директор ООО «Основа» В.В. Колодезный

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг
(выполненных работ) по капитальному ремонту **системы теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-
на-Дону, ул. Б. Садовая, 65А**

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией
ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и
утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда
№41-2018 от 9.04.2018года

4. Сметная стоимость капитального ремонта
согласно договору: **отопление** – 2 839 198,00руб.
горячее водоснабжение – 1 063 129,00руб.
холодное водоснабжение – 176 755,00руб.
водоотведение – 275 916,00руб.

по факту работы выполнены на сумму: **отопление** – 2 939 979,00 руб.
горячее водоснабжение – 857 710,00 руб.
холодное водоснабжение – 166 427,00 руб.
водоотведение – 147 065,00 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту **системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 65А** принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО

«Фонд капитального ремонта» _____

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции

технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____

В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции

технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____

В.В. Сидоров

Директор ООО «Дон-Строй» _____

ООО «Строй-Инжиниринг»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

Инженер по строительному контролю

Н.Н. Петрова

Представитель собственников МКД: кв. 10 _____

М.В. Кушнир

Директор ООО «Основа» _____

В.В. Колодезный

