

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 83

« 09 » 10 _____ 2018 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

А.В. Бабакин

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

Н.Н. Петрова

Представитель собственников МКД: кв. _____

Е.В. Алешкина

Директор ООО «Основа»

В.В. Колодезный

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг
(выполненных работ) по капитальному ремонту **системы теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-
на-Дону, ул. Шаумяна, 83**

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией
ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и
утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда
№41-2018 от 9.04.2018года

4. Сметная стоимость капитального ремонта
согласно договору: **отопление** – 3 685 291,00руб.
горячее водоснабжение – 440 770,00руб.
холодное водоснабжение – 120 489,00руб.
водоотведение – 159 621,00руб.

по факту работы выполнены на сумму: **отопление** – 3 317 044,00 руб.
горячее водоснабжение – 96 799,00 руб.
холодное водоснабжение – 243 245,00 руб.
водоотведение – 64 227,00 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту **системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 83** принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО

«Фонд капитального ремонта» _____



В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции


технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____



В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции

технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____



Бабитский А.В.

Директор ООО «Дон-Строй» _____



ООО «Строй-Инжиниринг»
Инженер по строительному контролю



А.И. Руденко


Инженер строительного контроля _____

Н.Н. Петрова

Представитель собственников МКД: кв. 10 _____



Директор ООО «Основа» _____



В.В. Колодезный