

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Таганрог, ул. П.Тольятти, 28

« 10 » 10 2018 года

г. Таганрог

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.
ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П.

Директор МКУ ОДСО ЖКХ г.Таганрога Сокульский Н.Н

Представитель собственников МКД кв. 54 Мяктынов В.Н

Генеральный директор ООО УК ЖКО Седых В.А

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1.Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г.Таганрог, ул. П.Тольятти, 28

2.Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией.

3.Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 27 от 19.03.2018

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт крыши: 3 235 297 руб.

Ремонт теплоснабжения: 9 165 410 руб.

Ремонт ХВС: 443 384 руб.

Ремонт водоотведения: 843 886 руб.

Итого: 13 687 977 руб.

2) по факту работы выполнены:

Ремонт крыши: 2 376 221 руб.

Ремонт теплоснабжения: 7 598 259 руб.

Ремонт ХВС: 311 653 руб.

Ремонт водоотведения: 626 027 руб.

Итого: 10 912 160 руб.

4.По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г.Таганрог, ул. П.Тольятти, 28 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П.

Директор МКУ ОДСО ЖКХ г.Таганрога Сокульский Н.Н.

Представитель собственников МКД кв. 54 Мяктынов В.Н

Генеральный директор ООО УК ЖКО Седых В.А

