

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, мкр-н. Авиагородок д. 31.

«06» 10 2017 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Скачко Р.С.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск мкр-н. Авиагородок д. 31.
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 12-2017 от 03.05.2017г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 17 157 607 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 16 916 113 рублей;
 - ремонт подвала – 175 269 рублей;
 - ремонт фундамента – 66 225 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 13 856 764 рублей, в том числе:

 - ремонт фасада – 13 685 926 рублей;
 - ремонт подвала – 108 629 рублей;
 - ремонт фундамента – 62 209 рублей;
5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной

программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск мкр-н. Авиагородок д. 31 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска



Вотинцева Е.Ю.