

## АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, д. 55.

« 10 » 10 2017 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Скачко Р.С.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

---

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, д. 55.
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 3-2017 от 21.04.2017г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 2 365 026 рублей, в том числе:
  - ремонт крыши – 760 377 рублей;
  - ремонт холодного водоснабжения – 85 113 рублей;
  - ремонт водоотведения – 66 305 рублей;
  - ремонт теплоснабжения – 1 120 183 рублей;
  - ремонт электроснабжения – 333 048 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 2 566 265 рублей, в том числе:

- ремонт крыши – 705 094 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 61 060 рублей;
- ремонт водоотведения – 65 972 рублей;
- ремонт теплоснабжения – 1 114 582 рублей;
- ремонт электроснабжения – 309 759 рублей;
- ремонт теплоснабжения доп. работы – 309 798 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, д. 55. принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»


Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска

Вотинцева Е.Ю.