

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунальная, д. 11.

« 06 » 10 2017 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Скачко Р.С.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунальная, д. 11.

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 3-2017 от 21.04.2017г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 466 248 рублей, в том числе:

- ремонт крыши – 1 775 297 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 55 402 рублей;
- ремонт водоотведения – 36 021 рублей;
- ремонт теплоснабжения – 1 230 623 рублей;
- ремонт электроснабжения – 368 905 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 2 939 668 рублей, в том числе:


- ремонт крыши – 1 659 624 рублей;
- ремонт водоотведения – 35 841 рублей;
- ремонт теплоснабжения – 1 013 683 рублей;
- ремонт электроснабжения – 230 520 рублей;


5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ


Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунальная, д. 11. принять.

Члены комиссии:


Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»  Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»  Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска  Вотинцева Е.Ю.

