

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунальная, д. 13.

« 06 » 10 2017 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Скачко Р.С.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайск гл. специалист УЖКХ г. Батайск	Вотинцева Е.Ю.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунальная, д. 13.
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 3-2017 от 21.04.2017г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 789 691 рублей, в том числе:
 - ремонт крыши – 1 985 460 рублей;
 - ремонт холодного водоснабжения – 55 447 рублей;
 - ремонт водоотведения – 37 810 рублей;
 - ремонт теплоснабжения – 1 342 069 рублей;
 - ремонт электроснабжения – 368 905 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 3 360 525 рублей, в том числе:

- ремонт крыши – 1 848 307 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 19 615 рублей;
- ремонт водоотведения – 37 617 рублей;
- ремонт теплоснабжения – 1 224 479 рублей;
- ремонт электроснабжения – 230 507 рублей;


5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунальная, д. 13. принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»



Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»




Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска



Вотинцева Е.Ю.