

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева д. 184

«06» 10 2017 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Скачко Р.С.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:


1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента, электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Куйбышева д. 184
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 3-2017 от 21.04.2017г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 480 977 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 2 411 788 рублей;
 - ремонт подвала – 81 214 рублей;
 - ремонт фундамента – 74 062 рублей;
 - ремонт электроснабжения – 913 913 рублей;По факту работы выполнены на сумму 2 948 880 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 2 312 910 рублей;
 - ремонт подвала – 80 490 рублей;
 - ремонт фундамента – 37 690 рублей;
 - ремонт электроснабжения – 510 790 рублей;


5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ


Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента, электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Куйбышева д. 184 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»  Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»  Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска  Вотинцева Е.Ю.

