

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. М. Горького, д. 360.**

« 10 » 10 2017 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Скачко Р.С.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

---

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. М. Горького, д. 360.
  2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
  3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 3-2017 от 21.04.2017г.
  4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 256 825 рублей, в том числе:
    - ремонт холодного водоснабжения – 102 982 рублей;
    - ремонт водоотведения – 75 732 рублей;
    - ремонт теплоснабжения – 1 826 173 рублей;
    - ремонт горячего водоснабжения – 1 251 938 рублей;
- По факту работы выполнены на сумму 3 373 292 рублей, в том числе:
- ремонт холодного водоснабжения – 102 467 рублей;
  - ремонт водоотведения – 75 352 рублей;
  - ремонт теплоснабжения – 1 768 056 рублей;
  - ремонт горячего водоснабжения – 1 245 678 рублей;
  - ремонт холодного водоснабжения доп. работы – 35 580 рублей;
  - ремонт горячего водоснабжения – доп. работы- 143 159 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. М. Горького, д. 360, принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»



Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»



Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»



Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска

Вотинцева Е.Ю.