

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, 171 (ремонт фасада, подвала, фундамента, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения)

« 09 » 10 2017 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,
в лице директора | Узлова Н.Г. |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора | Прудникова В.В. |
| 3. Строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»,
в лице инженера по строительному контролю | Щербачёва В.В. |
| 4. Уполномоченного представителя собственников
помещений МКД, в лице собственника кв.№ 1 | Есаулковой Н.А. |
| 5. Администрации муниципального образования
«Город Волгодонск», в лице заместителя главы
администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству | Милосердова А.М. |
| 6. Управляющая организация ООО «РЭК»
в лице заместителя директора | Тегаева А.Х. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, 171 (ремонт фасада, подвала, фундамента, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения).
 2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
 3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 17-2017 от 05.05.2017г.
 4. Сметная стоимость капитального ремонта общего имущества согласно договору – 22 740 747 рублей
 - ремонта фасада – 10 382 441 рублей
 - ремонт подвала – 187 608 рублей
 - ремонт фундамента – 102 549 рублей
 - ремонт теплоснабжения – 8 379 558 рублей
 - ремонт холодного водоснабжения – 681 495 рублей
 - ремонт горячего водоснабжения – 2 140 100 рублей
 - ремонт водоотведения – 866 996 рублей
- По факту работы выполнены на сумму 22 510 803 рублей.
- ремонта фасада – 10 225 122 рублей
 - ремонт подвала – 187 608 рублей
 - ремонт фундамента – 65 164 рублей
 - ремонт теплоснабжения – 8 379 558 рублей
 - ремонт холодного водоснабжения – 681 495 рублей
 - ремонт горячего водоснабжения – 2 104 860 рублей
 - ремонт водоотведения – 866 996 рублей

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.Степная, 171 (ремонт фасада, подвала, фундамента, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения) принять.

Члены комиссии:

1. Директор ООО «Авангард-Проект»

Узлов Н.Г.

2. Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

3. Инженер строительного контроля
ООО «Строй-Инжиниринг»

Щербачёв В.В.

4. Уполномоченный представитель собственников
помещений МКД, собственник кв.№

Есаулкова Н.А.

5. Заместитель главы администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

Милосердов А.М.

*В. Заместитель директора
управляющей организации
ООО «РЭК»*

Мегалеба А.Х.

