

**АКТ**  
**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества в многоквартирном доме по адресу:**  
**г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 180/182**

« 10 » 10 2017 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО  
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции  
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции  
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Д.Ю. Тарасов

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

Р.П. Казанок

Представители собственников МКД: кв. \_\_\_\_

О.Е. Павлов

Директор ООО «Ростовская инвестиционная компания»

М.И. Хвоцевский

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным  
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))  
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг  
(выполненных работ) по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего,  
холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-**  
**на-Дону, ул. Б. Садовая, 180/182**

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией  
ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и  
утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда  
№42-2017 от 30.05.2017 года

4. Сметная стоимость капитального ремонта

согласно договору: система теплоснабжения – 5 584 728,00руб.;

система горячего водоснабжения – 2 262 874,00руб.;

система холодного водоснабжения – 908 731,00руб.;

система водоотведения – 1 074 856,00руб.

по факту работы выполнены на сумму:

система теплоснабжения – 4 205 341,00 руб.;

система горячего водоснабжения – 1 268 187,00 руб.;

система холодного водоснабжения – 175 649,00 руб.;

система водоотведения – 168 706,00 руб.


5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.


**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 180/182** принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  \_\_\_\_\_ В.В. Прудников


Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  \_\_\_\_\_ В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  \_\_\_\_\_ Д.Ю. Тарасов

Директор ООО «Дон-Строй» \_\_\_\_\_ А.И. Руденко

Инженер строительного контроля  \_\_\_\_\_ Р.П. Казанок

Представители собственников МКД: кв.№  \_\_\_\_\_ О.Е. Павлов

Директор ООО «Ростовская инвестиционная компания»  \_\_\_\_\_ М.И. Хвоцевский