

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая71/16

« 10 » 10 2017 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта» В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» Д.Ю. Тарасов

Директор ООО «Дон-Строй» А.И. Руденко

Инженер строительного контроля Р.П. Казанок

Представители собственников МКД: кв.39 Ю.З. Цалкин

Директор ООО «Основа» В.В. Колодезный

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг
(выполненных работ) по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего,
холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-**
на-Дону, ул. Б.Садовая71/16

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией
ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и
утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда
№42-2017 от 30.05.2017года

4. Сметная стоимость капитального ремонта
согласно договору: система теплоснабжения – 7 697 876,00руб.;;
система горячего водоснабжения – 1 465 284,00руб.;;
система холодного водоснабжения – 510 107,00руб.;;
система водоотведения – 733 835,00руб.

по факту работы выполнены на сумму:

система теплоснабжения – 7 466 169 руб.;;
система горячего водоснабжения – 910 647 руб.;;
система холодного водоснабжения – 332 207 руб.;;
система водоотведения – 278 355 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая71/16** принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта» _____

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____

В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____

Д.Ю. Тарасов

Директор ООО «Дон-Строй» _____

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля _____

Р.П. Казанок

Представители собственников МКД: кв.№39 _____

Ю.З. Цалкин

Директор ООО «Основа» _____

В.В. Колодезный