

**АКТ**  
**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества в многоквартирном доме по адресу:**  
**г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 91**

« 10 » 10 2017 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО  
«Фонд капитального ремонта» В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции  
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции  
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» Д.Ю. Тарасов

Директор ООО «Дон-Строй» А.И. Руденко

Инженер строительного контроля Р.П. Казанок

Представители собственников МКД: кв.11 М.Ю. Шикурина

Ген. Директор ООО «Максимум» И.И. Скорик

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным  
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))  
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг  
(выполненных работ) по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего,  
холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-**  
**на-Дону, ул. Б. Садовая, 91**

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией  
ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и  
утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда  
№43-2017 от 30.05.2017года

4. Сметная стоимость капитального ремонта  
согласно договору: система теплоснабжения – 5 371 792,00руб.;;  
система горячего водоснабжения – 513 799,00руб.;;  
система холодного водоснабжения – 478 659,00руб.;;  
система водоотведения – 674 623,00руб.

по факту работы выполнены на сумму:

система теплоснабжения – 5 054 963 руб.;;  
система горячего водоснабжения – 215 249 руб.;;  
система холодного водоснабжения – 137 615 руб.;;  
система водоотведения – 169 303 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

### РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 91** принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО  
«Фонд капитального ремонта» \_\_\_\_\_



В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции  
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» \_\_\_\_\_




В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции  
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» \_\_\_\_\_




Д.Ю. Тарасов

Директор ООО «Дон-Строй» \_\_\_\_\_




А.И. Руденко

Инженер строительного контроля \_\_\_\_\_



Р.П. Казанок

Представители собственников МКД: кв. №11 \_\_\_\_\_



М.Ю. Шикурина

Ген. Директор ООО «Максимум» \_\_\_\_\_



И.И. Скорик