

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 45/28

« 15 » 10 2017 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	В.В. Прудников
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	В.П. Бондаренко
Ведущий специалист отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	В.А. Тучков
Директор ООО «Дон-Строй»	А.И. Руденко
Инженер строительного контроля	О.А. Кочетов
Представитель Департамента «ЖКХиЭ» г. Ростова-на-Дону	И.А. Павленков
Директор ООО УО «РСУ-58»	И.А. Трухлова

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 45/28**
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда №68-2017 от 24.08.2017 года
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору: система теплоснабжения – 4 584 127,00руб.;
система горячего водоснабжения – 1 098 258,00руб.;
система холодного водоснабжения – 168 445,00руб.;
система водоотведения – 160 651,00руб.
по факту работы выполнены на сумму:
система теплоснабжения – 3 285 767,00 руб.;
система горячего водоснабжения – 953 283,00 руб.;
система холодного водоснабжения – 153 179,00 руб.;
система водоотведения – 132 238,00 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 45/28 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО


«Фонд капитального ремонта»



В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции


технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»



В.П. Бондаренко


Ведущий специалист отдела осуществления функции

технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»



В.А. Тучков

Директор ООО «Дон-Строй»



А.И. Руденко

Инженер строительного контроля


О.А. Кочетов

Представитель Департамента

«ЖКХиЭ» г. Ростова-на-Дону

И.А. Павленков

Директор ООО УО «РСУ-58»



И.А. Трухлова