

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, Азовский район, Кулешовское сельское поселение, с. Кулешовка, пер. Матросова, 12

« 10 » 10 2017 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Скачко Р.С.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Уполномоченный представитель собственников МКД, собственник кв.№	

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту водоотведения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, Азовский район, Кулешовское сельское поселение, с. Кулешовка, пер. Матросова, 12.

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 12-2017 от 03.05.2017г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 5 293 442 рублей, в том числе:

- ремонт водоотведения – 431 348 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 262 299 рублей;
- ремонт горячего водоснабжения – 952 596 рублей;
- ремонт теплоснабжения – 3 647 199 рублей.

По факту работы выполнены на сумму 4 957 795 рублей, в том числе:

- ремонт водоотведения – 341 226 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 233 912 рублей;
- ремонт горячего водоснабжения – 693 324 рублей;
- ремонт теплоснабжения – 3 628 963 рублей.
- ремонт теплоснабжения доп. работы – 60 370 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту водоотведения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, Азовский район, Кулешовское сельское поселение, с. Кулешовка, пер. Матросова, 12 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»



Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Кормиленко П.В.

Уполномоченный представитель собственников
МКД, собственник кв.№

Дачевич И. кв 17
И.И.